



Gewerk	Kosten lt. Ausschreibung	Vergabe-summe	Mehrkosten Einsparungen	aktuelle Summe	allg. Abzüge -2%	Zwischensumme	Skonto -3%	Kosten ges. optimiert	Firmen beauftragt
Baumeister	3.600.268,19	3.401.515,28	41.294,48	3.607.613,59	-72.152,27	3.535.461,32	-106.063,84	3.429.397,48	Swietelsky SR
Bodenleger	167.125,90	160.440,86	-11.760,00	87.768,80	-1.755,38	86.013,42	-2.580,40	83.433,02	WIESINGER SR
Dach/Spengler	584.983,85	358.040,68	23.396,66	300.703,81	-6.014,08	294.689,74	-8.840,69	285.849,05	Filzmaier SR
HKLS	489.536,90	455.269,32	-38.794,49	416.474,83	-8.329,50	408.145,34	-12.244,36	395.900,98	Höpo SR
Elektrotechnik	878.659,31	843.994,53	5.557,34	849.551,87	-16.991,04	832.560,83	-24.976,82	807.584,00	Hereschwerke SR
Metallbauelemente (Glasfassade, Portale, usw.)	443.010,00	420.859,50	3.323,10	422.455,01	-8.449,10	414.005,91	-12.420,18	401.585,73	Vorreiter SR
Fenster	182.523,00	180.697,77	13.997,81	164.475,53	-3.289,51	161.186,02	-4.835,58	156.350,44	RK-Fenster SR
Fliesen	127.872,00	120.019,91	1.764,00	119.077,49	-2.381,55	116.695,94	-3.500,88	113.195,06	Fliesen Wurm SR
Maler	125.126,80	91.427,58	0,00	91.282,52	-1.825,65	89.456,87	-2.683,71	86.773,16	Schuike SR
Trockenbau	472.490,90	439.416,54	15.553,12	473.978,70	-9.479,57	464.499,13	-13.934,97	450.564,15	Perchtold SR
Innentüren	75.843,50	78.578,50	0,00	79.352,75	-1.587,06	77.765,70	-2.332,97	75.432,72	Zechner SR
Bauschlosser	50.000,00	50.000,00	0,00	67.265,83	-1.345,32	65.920,51	-1.977,62	63.942,90	Grasch SR
Aufzugsanlage (ohne Wartungskosten)	23.100,00	21.945,00	0,00	21.367,50	-427,35	20.940,15	-628,20	20.311,95	Schindler SR
Küche	214.615,00	174.890,25		174.890,25	-3.497,81	171.392,45	-5.141,77	166.250,67	gtm SR
Zimmermeister	85.929,19	85.929,19	1.364,68	85.899,89	-1.718,00	84.181,89	-2.525,46	81.656,44	HSP SR
Sportbau	494.736,52	421.608,38	8.998,85	446.361,63	-8.927,23	437.434,40	-13.123,03	424.311,37	Schweiger SR
Summe Kostengruppe 1-6	8.015.821,06	7.304.633,28	64.695,54	7.408.520,00	-148.170,42	7.260.349,58	-217.810,49	7.042.539,11	

Baukosten (1-6)	7.042.539,11 € netto	€ 1.063.555,73 sind 15,10% von Baukosten 1-6 Planungskosten aufgrund von behördlichen Auflagen
TÜ Honorar NMS 5,85 % sowie Turnsaal 6,4 von Kostengruppe 1-6	435.057,98 € netto	
TÜ Planungshonorar 5,09% von Kostengruppe 1-6 lt. AB (für Bauphysik, Haustechnik, HERTL.ARCH)	358.465,24 € netto	
GTM Küchenplanung	16.218,33 € netto	
TAS schalltechnisches Gutachten	4.247,10 € netto	
Deckenbelastung OFI	2.500,00 € netto	
MJP Anpassung Bodengutachten	960,30 € netto	
MJP wasserrechtliche Einreichung	3.622,47 € netto	
Fruhmann Verkehrsplanung	9.680,20 € netto	
Gutachten Alubau	1.170,00 € netto	
Einrichtung (5)	166.548,00 € netto	
Nebenkosten Fernwärme (8)	78.883,39 € netto	
Nebenkosten Energie (8)	24.453,00 € netto	
Nebenkosten Gemeinde (8)	34.234,96 € netto	
Mängelgutachten	1.200,00 € netto	
Grabverglasung	6.007,98 € netto	
Versicherung	20.000,00 € netto	
Gesamtprojektkosten B 1801 (für Kostengruppe 0-9)	8.471.306,24 € netto	
	10.165.567,49 € brutto	